

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้  
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยกล้าหาญ หมู่ที่ 1 บ้าน ตอนจิก	111,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	111,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยข้างอาคารที่ทำการอบต. ตอนจิกหลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านตอนจิก	94,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยห้วยไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนอง ไผ่	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างห้องน้ำแกงใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้าน บุงคำ	230,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	120,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง

	ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยอาจเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านบุง คำ					
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ที่ 5 บ้านนาดี	36,400	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
8	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาดี-บ้านแสง หมู่ที่ 5 บ้านนาดี	313,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยทุ่งนาสาร หมู่ที่ 6 บ้าน โนนลำดวน	89,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายคลองชลประทาน 2L-2R-2R หมู่ที่ 8 บ้าน ม่วงฮี	44,100	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายวัดป่าห้วยกว้าง หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	9,900	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สาย วัดป่าห้วยกว้างซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	62,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ซอยเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	70,600	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายโคกดอนเสือ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	88,200	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569			กองช่าง

16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายโคกดอนเสือ-ม่วงฮี หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	88,200	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย เต็มสุวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง	258,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเกรดบดทับ ซอย ปาลิฉัตร หมู่ที่ 12 บ้านแสง	282,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยพลอยแสง หมู่ที่ 12 บ้าน แสง	45,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยสำลี หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก	348,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ซอยถาวรพาร์มกบ หมู่ที่ 14 บ้าน ดอนจิก	150,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายโคกสะอาด-ทุ่งเทวา หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด	194,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง

25	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาลอน-คลองชลประทาน9L-2R หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยพวงทอง หมู่ที่ 17 บ้าน สมบูรณ์สามัคคี	176,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยหอมทรัพย์ หมู่ที่ 17 บ้าน สมบูรณ์สามัคคี	174,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายคลองชลประทาน1L-2R- 9L-PMC หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม	348,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
29	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย คลองชลประทาน 3R-9L-RMC หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
30	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
31	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายกลางบ้าน หมู่ที่ 22 บ้าน แก่งเจริญสุข	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง

33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายทุ่งเทวา-ทางหลวง หมายเลข2172 หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา	315,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ขอย ส.รุ่งแก่งใหญ่ หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา	34,500	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างสนามฟุตบอล อบต. ดอน จิก	291,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
36	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายใน อบต. ดอนจิก	60,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
37	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ จอดรถภายใน อบต. ดอนจิก	475,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ อบต. ดอนจิก	250,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1	149,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	149,000	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6	260,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10	92,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15	156,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569				กองช่าง

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,500,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,710,900	7,762,100	สวัสดิการฯ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	10,200,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,327,400	4,427,559	สวัสดิการฯ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	52,500	67,500	สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	120,000					สำนักปลัด
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านภูมะหรี หมู่ที่ 2	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด

	ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ปุงคำ หมู่ที่ 4					
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน นาดี หมู่ที่ 5	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โนนลำดวน หมู่ที่ 6	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ไทรงาม หมู่ที่ 7	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ม่วงฮี หมู่ที่ 8	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ห้วยแดง หมู่ที่ 9	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน แก่งยาง หมู่ที่ 10	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568			สำนักปลัด

	ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ม่วงเมต หมู่ที่ 11						
14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน แสง หมู่ที่ 12	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ดอนใหญ่ หมู่ที่ 13	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ดอนจิก หมู่ที่ 14	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โคกสะอาด หมู่ที่ 15	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ 16	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน สมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด

	ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ม่วงงาม หมู่ที่ 18						
21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน โนนเจริญ หมู่ที่ 20	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
24	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน แก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ทุ่งเทวา หมู่ที่ 23	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568				สำนักปลัด

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวตำบลอนจิก "วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน"	50,000	มี.ค. 2569 - เม.ย. 2569	ดำเนินการเรียบร้อย	80,000	0	สวัสดิการฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	พ.ค. 2569 - มิ.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอบรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและส่งเสริมวินัยจราจร	20,000	ก.พ. 2569 - พ.ค. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	30,000	ม.ค.2569 - พ.ค. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการโคกหนองนา อบต. ดอนจิก	20,000	พ.ค. - ก.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรม 1 อปท.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	10,000	13 พ.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000	0	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งลำดวน	50,000	ม.ค. - เม.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อย	50,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลอนจิก	20,000	ม.ค. - เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	416,160	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา
2	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	116,280	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				กองการศึกษา
3	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	66,300	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				
4	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	40,800	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				
5	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	59,160	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,799,280	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่	20,000	ม.ค. - ก.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000	ต.ค. - พ.ย. 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว			กองการศึกษา
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหารตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	30,000	มิ.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี	400,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	ดำเนินการเรียบร้อย	400,000	0	สำนักปลัด