

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้
งบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยกล้าหาญ หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก	111,000	ธ.ค. 2568 - ก.พ 2569	แล้วเสร็จ	104,000	7,000	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยข้างอาคารที่ทำการอบต. ดอนจิกหลังเก่า หมู่ที่ 1 บ้านดอนจิก	94,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	86,000	8,000	กองช่าง
3	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านภูมะหรี	349,000	ก.พ. 2569 - เม.ย 2569	แล้วเสร็จ	294,500	54,500	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ซอยห้วยไร่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	350,000	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างห้องน้ำแก่งใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านบุงคำ	230,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	230,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	120,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	110,000	10,000	กองช่าง

	ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยอาจเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านบุงคำ						
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาดี หมู่ที่ 5 บ้านนาดี	36,400	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	35,000	1,400	กองช่าง
8	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาดี-บ้านแสง หมู่ที่ 5 บ้านนาดี	313,000	ม.ค. 2568 - มี.ค 2569	แล้วเสร็จ	265,000	48,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยทุ่งนาสาร หมู่ที่ 6 บ้าน โนนลำดวน	89,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	82,500	6,500	กองช่าง
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไทรงาม	349,000	ก.พ. 2569 - เม.ย 2569	แล้วเสร็จ	293,500	55,500	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ สายคลองชลประทาน 2L-2R-2R หมู่ที่ 8 บ้าน ม่วงฮี	44,100	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	42,000	2,100	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ สายวัดป่าห้วยกว้าง หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	9,900	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	9,500	400	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ สาย วัดป่าห้วยกว้างซอย 2 หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	62,000	ธ.ค. 2568 - ก.พ 2569	แล้วเสร็จ	58,000	4,000	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ ซอยเทพพิทักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	70,600	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	67,500	3,100	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตบดทับ สายโคกดอนเสือ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	88,200	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	84,500	3,700	กองช่าง

16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ สายโคกดอนเสือ-ม่วงฮี หมู่ที่ 8 บ้านม่วงฮี	88,200	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	67,500	3,100	กองช่าง
17	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย เต็มสุวรรณ หมู่ที่ 10 บ้านแก่งยาง	258,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	258,000	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านม่วงแมด	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	349,000	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมเกรดบดทับ ซอย ปาลิฉัตร หมู่ที่ 12 บ้านแสง	282,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	268,000	14,000	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยพลอยแสง หมู่ที่ 12 บ้าน แสง	45,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	43,500	1,500	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านดอนใหญ่	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	350,000	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยสำลี หมู่ที่ 14 บ้านดอนจิก	348,000	ธ.ค. 2568 - ก.พ 2569	แล้วเสร็จ	325,000	23,000	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ซอยถาวรฟาร์มกบ หมู่ที่ 14 บ้าน ดอนจิก	150,000	พ.ย. 2568 - ม.ค. 2569	แล้วเสร็จ	137,000	13,000	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายโคกสะอาด-ทุ่งเทวา หมู่ที่ 15 บ้านโคกสะอาด	194,000	ม.ค. 2569 - มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ	182,000	12,000	กองช่าง

25	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายนาลอน-คลองชลประทาน9L-2R หมู่ที่ 16 บ้านนาเจริญ	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	349,000	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยพวงทอง หมู่ที่ 17 บ้าน สมบูรณ์สามัคคี	176,000	ธ.ค. 2568 – มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ	165,000	11,000	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ซอยหอมทรัพย์ หมู่ที่ 17 บ้าน สมบูรณ์สามัคคี	174,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	174,000	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายคลองชลประทาน1L-2R- 9L-PMC หมู่ที่ 18 บ้านม่วงงาม	348,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	348,000	กองช่าง
29	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ส า ย ค ล อ ง ช ล ป ร ะ ท า น 3R-9L-RMC หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	349,000	กองช่าง
30	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านโนนเจริญ	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	349,000	กองช่าง
31	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ผาสุข	349,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	349,000	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายกลางบ้าน หมู่ที่ 22 บ้าน แก่งเจริญสุข	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	350,000	กองช่าง

33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง สายทุ่งเทวา-ทางหลวง หมายเลข2172 หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา	315,000	ธ.ค. 2568 – มี.ค. 2569	แล้วเสร็จ	295,000	20,000	กองช่าง
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดบดทับ ขอย ส.ร่งแก่งใหญ่ หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา	34,500	พ.ย. 2568 - ก.พ 2569	แล้วเสร็จ	33,000	1,500	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างสนามฟุตบอล อบต. ดอน จิก	291,000	ม.ค. 2569 - มี.ค 2569	แล้วเสร็จ	273,000	18,000	กองช่าง
36	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายใน อบต. ดอนจิก	60,000	ม.ค. 2569 - มี.ค 2569	แล้วเสร็จ	50,000	10,000	กองช่าง
37	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ที่ จอดรถภายใน อบต. ดอนจิก	475,000	ม.ค. 2569 - มี.ค 2569	แล้วเสร็จ	400,000	75,000	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ อบต. ดอนจิก	250,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ดำเนินงาน	0	250,000	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนจิก หมู่ที่ 1	149,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	149,000	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6	260,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	260,000	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9	350,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	350,000	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10	92,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	92,000	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15	156,000	ต.ค. 2568 - ก.ย 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	156,000	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,500,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,710,900	7,762,100	สวัสดิการฯ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	10,200,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	5,327,400	4,427,559	สวัสดิการฯ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	52,500	67,500	สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	120,000	ต.ค. 2568 – ก.ย. 2569	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	109,776	10,224	สำนักปลัด
2	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน ดอนจิก หมู่ที่ 1	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านภู มะหรี หมู่ที่ 2	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
5	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 3	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้าน บุงคำ หมู่ที่ 4	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาดี หมู่ที่ 5	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนลำดวน หมู่ที่ 6	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
9	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านไทรงาม หมู่ที่ 7	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
10	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
11	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
12	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก่งยาง หมู่ที่ 10	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
13	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงแมด หมู่ที่ 11	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

14	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแสง หมู่ที่ 12	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
15	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
16	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดอนจิก หมู่ที่ 14	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
17	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 15	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
18	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 16	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
19	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ที่ 17	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
20	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 18	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

21	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งแสงตะวัน หมู่ที่ 19	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
22	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
23	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่ผาสุข หมู่ที่ 21	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
24	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก่งเจริญสุข หมู่ที่ 22	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด
25	โครงการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทุ่งเทวา หมู่ที่ 23	20,000	ต.ค. 2567 - ก.ย 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวตำบลอนจิก "วันพาแลง ฮักแพง แบ่งปัน"	50,000	มี.ค. 2569 - เม.ย. 2569	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000	0	สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	พ.ค. 2569 - มิ.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานจราจร

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการอบรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและส่งเสริมวินัยจราจร	20,000	ก.พ. 2569 - พ.ค. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี	30,000	ม.ค.2569 - พ.ค. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการโคกหนองนา อบต. ดอนจิก	20,000	พ.ค. - ก.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรม 1 อปท.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม	10,000	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์การไถกลบต้างข้าวแทนการเผาตอซัง	10,000	13 พ.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	10,000	0	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งลำดวน	50,000	ม.ค. - เม.ย. 2568	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	50,000	0	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลอนจิก	20,000	ม.ค. - เม.ย. 2568	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	20,000	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	416,160	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	206,960	209,200	กองการศึกษา
2	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	116,280	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ดำเนินการ	-	116,280	กองการศึกษา
3	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	66,300	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ดำเนินการ	-	66,300	กองการศึกษา
4	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	40,800	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ดำเนินการ	-	40,800	กองการศึกษา
5	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	59,160	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ยังไม่ดำเนินการ	-	59,160	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,799,280	ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	766,116	1,033,164	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่	20,000	ม.ค. - ก.ย. 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	0	20,000	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	30,000	ต.ค. - พ.ย. 2568	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	30,000	0	กองการศึกษา
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหารตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี	30,000	มิ.ย. 2569	ดำเนินการสำเร็จแล้ว	30,000	0	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี	400,000	ธ.ค. 2568 - มี.ค. 2569	ดำเนินการเรียบร้อย	400,000	0	สำนักปลัด